

FINANZIAMENTO: Fondi e donazioni raccolti della Associazione
"La Compagnia delle Rose" di Pordenone.

OPERE: Lavori per la realizzazione del giardino
"Millepetali" presso il CRO di Aviano,
Pordenone.

PROPRIETARIO: IRCCS "Centro di Riferimento Oncologico" di
Aviano - via F. Gallini n° 2 – 33081 Aviano, c.f.
e p.i. 00623340932.

**COMMITTENTE
ED ATTUATORE
DELLE OPERE:**

Associazione "La Compagnia delle Rose",
Via G. Galilei, 5 - 33170 Pordenone,
c.f.: 91080800930.

CONVENZIONE: IRCCS "Centro di Riferimento Oncologico" di
Aviano e Associazione "La Compagnia delle
Rose" di Pordenone, approvata con Delibera
del Direttore Generale n. 214 del 29/09/2015.

**RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Progetto principale: il progetto è stato redatto da arch. Annalisa
Marini (coordinatore della progettazione) e dagli archh. Mauro Da
Pieve e Elisa Monte, mentre il progetto strutturale è stato sviluppato
dall'ing. Giuseppe Carniello, il tutto per l'importo complessivo di €
90.667,00 così ripartito:

Q. E. PROGETTO	
lavori	70.083,50
sicurezza	1.774,50
Sommano lavori	71.858,00
spese tecniche	2.500,00
iva	15.808,76
imprevisti	500,24
Totale	90.667,00

Somme impegnate: come stabilito dalla convenzione tra l'IRCCS "Centro di Riferimento Oncologico" di Aviano e Associazione "La Compagnia delle Rose" di Pordenone, approvata con Delibera del Direttore Generale n. 214 del 29/09/2015 e stipulata in data 10/12/2015, tutte le spese per la realizzazione delle opere sono a carico dell'Associazione "La Compagnia delle Rose", la quale alle fine dei lavori provvederà a cedere gratuitamente quanto realizzato.

Descrizione dei lavori: i lavori riguardano la realizzazione del giardino "Millepetali", su una porzione d'area antistante l'ingresso principale del CRO di Aviano, Pordenone.

Assuntore dei lavori: i lavori sono stati realizzati dall'Associazione "La Compagnia delle Rose" la quale si è avvalsa di Ditte e di volontari per la realizzazione di lavori non specialistici. In particolare le principali Ditte intervenute, con le quali l'Associazione ha stipulato disciplinari d'affidamento lavori, previa verifica delle capacità tecnico-organizzative e di regolarità contributiva, sono state:

- Impresa VAZZOLER NARCISIO con sede legale in Via Pradolino 23, - 33088 AZZANO DECIMO (PN), P.I. 01401780935, opere edili e reti tecnologiche;
- DE CARLO SCAVI di De Carlo Diego, con sede legale in Via Piave, 37/C - 33080 AZZANO DECIMO (PN), P.I. 01403220930, opere di movimento terra;
- EDILIA srl, con sede legale in Via Nuova Fratte, 50 - 33082 AZZANO DECIMO (PN), P.I. 01701390930, opere edili di completamento;
- PIVETTA COSTRUZIONI srl, con sede legale in Piazza Sant'Anna, 4 - Tami di Brugnera - 33070 BRUGNERA (PN), P.I. 01533840938, esecuzione pavimentazioni esterne;
- GRIMEL S.r.l. , con sede legale in Via S. Egidio, 52 - 33074 FONTANAFREDDA (PN), P.I. IVA 00559280938, opere impiantistiche

Contratto: come sopra indicato i rapporti tra l'IRCCS "Centro di Riferimento Oncologico" di Aviano e Associazione "La Compagnia delle Rose" di Pordenone sono regolati dalla convenzione approvata con Delibera del Direttore Generale n. 214 del 29/09/2015 e stipulata in data 10/12/2015, mentre i rapporti tra le Ditte che hanno operato in cantiere o hanno eseguito forniture, sono stati disciplinati da appositi disciplinari d'affidamento o da preventivi accordi scritti sulle caratteristiche delle forniture.

Inizio dei lavori: i lavori sono stati iniziati in data 28.01.2017.

Tempo stabilito per l'esecuzione: in considerazione delle modalità di finanziamento dei lavori, la convenzione all'art. 7 non prevedeva un tempo preciso per l'esecuzione degli stessi, ma la predisposizione di un crono programma che poteva essere in corso d'opera adeguato. Inizialmente erano stati previsti tre mesi per la realizzazione delle opere ma, prima le condizioni atmosferiche avverse (gelo e pioggia) con la conseguente revisione della disponibilità delle Ditte intervenute a titolo gratuito ed operanti esclusivamente nel fine settimana e la necessità poi di eseguire le opere a verde nella stagione più adatta, hanno reso necessario un prolungamento dei lavori, nella sostanza completati nel settembre 2017, ma completati nel loro complesso con le opere di arredo nel maggio 2018.

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 18.05.2018 come certificato in data 21.05.2018.

Danni di forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni dovuti a causa di forza maggiore.

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità a quanto previsto nel progetto esecutivo e secondo le disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei lavori.

Variazioni apportate: non sono intervenute variazioni sostanziali a quanto previsto nel progetto esecutivo.

Pagamenti: l'Associazione "la Compagnia delle Rose" ha provveduto ad eseguire i pagamenti ed eventuali saldi mancanti alle ditte che hanno operato in cantiere saranno a suo, secondo quanto previsto dalla convenzione, nulla dovendo imputare all'IRCC CRO di Aviano.

Stato finale: lo stato finale è stato redatto in data 10.08.2018 ; da questo risulta un importa complessivo pari ad € 95.150,00 al netto dell'IVA.

Riserve: l'Associazione "la Compagnia delle Rose", così come le ditte operanti non hanno avanzato alcuna riserva.

Infortuni in corso di lavoro: durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

Assicurazione infortuni e sociali: le ditte operanti sono risultate in regola con l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro dei propri operai ed in regola con i versamenti contributivi.

Collaudo statico: il collaudo statico è stato effettuato dall'arch. Piergiuseppe Bravin con studio in Località Pecol, 6 – 33070 Polcenigo, iscritto all'Ordine Architetti P.P.C. di PORDENONE al n. 321/A ed il relativo certificato di data 04/12/2017 è stato depositato presso la Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici di Pordenone il giorno 06/12/2017 al n° 1478/16.

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dall'arch. Annalisa Marini, con studio in via Cartiera, 23 – 33080 Porcia, iscritta all'Ordine Architetti P.P.C. di PORDENONE al n. 138/A.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 21/05/2018 sono intervenuti i sigg.:

- arch. Annalisa Marini, Direttore dei lavori;
- sig.ra Daniela Del Ben, Vice Presidente dell'Associazione "La Compagnia delle Rose";
- avv. Alessandro Faldon, Responsabile Unico del Procedimento dell'IRCC CRO di Aviano.

Con la scorta del progetto esecutivo sono stati ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono corrispondenti a quelli previsti e tutti eseguiti a regola d'arte.

Sono state verificate le dimensioni delle varie strutture, riscontrandole uguali a quelle riportate nei documenti progettuali.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei lavori considerato:

- che i lavori corrispondono a quanto previsto nella concezione, che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali;
- che le Ditte intervenute hanno ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dai loro disciplinari di lavoro, agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di esse nulla hanno da rivendicare sugli stessi;
- che i lavori sono stati ultimati nei tempi concordati;
- che durante il corso dei lavori le Ditte intervenute hanno regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti sono regolarmente eseguiti e che le Ditte operanti e l'Associazione "La Compagnia delle Rose" in qualità di committente ed attuatore delle opere nulla hanno da segnalare e rivendicare sugli stessi, a tacitazione di ogni loro eventuale diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato.

Pordenone, li 10 agosto 2018

LA DITTA
Associazione
"La Compagnia delle Rose"
Vice Presidente
(Daniela Del Ben)

Daniela Del Ben

IL DIRETTORE DEI
LAVORI

(arch. Annalisa Marini)

avv. pordenone

Annalisa Marini

ordine
degli
architetti
pianificatori
paesaggisti e
conservatori
della provincia di
pordenone

annalisa marini
albo sezione A
numero 138
architetto

Visto, accertato e confermato
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IRCC CRO Aviano
(avv. Alessandro Faldon)

Alessandro Faldon