

**ALLEGATO N. 1 al verbale della riunione del 6 giugno 2019**

**RIUNIONE DEL 6 GIUGNO 2016  
PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO**

**Relazione sull'andamento e la ultimazione dei lavori e la consegna del Giardino al Centro di riferimento Oncologico, sulle entrate e sull'acquisizione delle stesse, comprese le donazioni in natura, in opere e in prestazioni volontarie e sulle spese per la realizzazione del progetto**

**1- Andamento e ultimazione lavori**

Nell'anno 2014, nell'ambito dell'associazione "La Compagnia delle Rose", è maturata l'idea di realizzare un giardino da donare al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Questa idea è nata dalla considerazione che se da un lato c'è un forte concorso di sensibilità e di interventi a sostegno della struttura sul versante della ricerca e delle attrezzature, dall'altro è parso utile stimolare l'interesse ad una integrazione dell'ambito verde nel quale è inserito il centro perché potesse essere esso stesso, per alcuni versi, "parte della cura" perché pensato e strutturato in maniera tale da creare situazioni di benessere per le persone che per qualsiasi ragione frequentano il Centro di Riferimento Oncologico.

L'Associazione ha valutato fattibile e sostenibile il progetto.

Al fine di orientare la progettazione è stato realizzato, il 18 e 19 ottobre 2014, un workshop cui hanno partecipato diversi soci e che ha prodotto quattro linee ideali sulle quali basare il progetto. La sintesi di idee ed ipotesi presenti in queste quattro linee, e che possono essere tra di loro compatibili, ha costituito la base sulla quale si è sviluppato il progetto preliminare.

L'ipotesi di percorso è stata presentata alla direzione generale del CRO che ha condiviso ed apprezzato.

Il 10 dicembre 2015, tra "La Compagnia delle Rose" ed il CRO, è stata sottoscritta la convenzione per regolare i rapporti tra l'Associazione e l'Istituto per la realizzazione del giardino.

Si tratta, ad ogni effetto, di un'opera pubblica e la sua realizzazione comporta la nota quantità di adempimenti tecnici ed amministrativi.

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e gestione dei rapporti tecnico amministrativi con il Cro e con il Comune di Aviano, sono svolte tutte a puro titolo volontario.

Così come l'esecuzione dei rilievi topografici sull'area destinata a giardino e la perimetrazione per la definizione dell'area di cantiere.  
Il 28 gennaio 2017 è stato dato formale inizio ai lavori.

Parallelamente a queste attività, da subito, l'Associazione ha avviato iniziative di informazione e campagne di raccolta di donazioni in denaro, in natura o in prestazioni volontarie a sostegno dell'iniziativa.

Nei primi mesi del 2017 l'intervento ha cominciato a prendere forma con i lavori di movimento terra e di prima formazione delle aiuole e dei viali, le predisposizioni per gli impianti idrico ed elettrico e di captazione ed allontanamento delle acque meteoriche

Sono stati quindi realizzati i bordi in cortén per i viali e di contenimento delle aiuole, che sono state poi riempite con torba grazie al lavoro di soci volontari i quali hanno provveduto anche alla preparazione del fondo delle aree a prato.

Sempre con la collaborazione di soci volontari nella tarda primavera è stata eseguita la messa a dimora delle essenze ed è stata effettuata la semina.

A queste ultime fasi hanno partecipato gli studenti degli istituti agrari " Il Tagliamento" di Spilimbergo e "Cerletti" di Piavon di Oderzo; questi ultimi poi saranno assiduamente presenti.

E' seguito poi il getto dei viali, e nell'estate soci volontari si sono impegnati a bagnare il prato e le piante, non essendo ancora funzionante l'impianto di irrigazione.

Un punto delicato è risultato il posizionamento della pergola a sostegno delle rose rampicanti e della vasca centrale con il fondo in pietre azzurre.

Con l'installazione delle sedute e l'ultimazione degli impianti idrico ed elettrico i lavori si sono avviati a conclusione.

Nella primavera 2018 sono proseguite le attività per la necessaria manutenzione, sempre con l'aiuto di volontari e con importanti interventi dei ragazzi dell'Istituto agrario Cerletti.

Ora il giardino è verde e fiorito ed oggetto di attenzione e di attraversamento e visite da parte di personale del Cro, di pazienti e di loro parenti.

Il 21 maggio 2018 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori.

Il 24 maggio viene inaugurato con una cerimonia pubblica.

Il 10 agosto 2018 viene redatto il certificato di regolare esecuzione ed in data 21 novembre 2018 le opere vengono consegnate all'Istituto.

L'attività di raccolta fondi non si è mai fermata e le molteplici iniziative e la generosità dei donatori hanno consentito all'associazione di far fronte regolarmente alle spese tanto che ad oggi non si registra aperta alcuna posizione debitoria.

## 2- Entrate e acquisizione delle stesse comprese le donazioni in natura, in opere e in prestazioni volontarie

L'Associazione ha svolto un'intensa attività per la raccolta di fondi. Oltre al coinvolgimento continuo dei soci in ogni occasione, ha promosso iniziative mirate ed ha coinvolto altre associazioni che a loro volta hanno effettuato raccolte di fondi da destinare al giardino.

Tra le iniziative e gli eventi si ricordano le tre serate di "Milonga", una presso la piazza Furlan, Corte del Bosco, una al castello Piccolomini di Cordovado e la terza alla Galleria Pizzinato; il concerto all'auditorium Concordia degli studenti dell'orchestra delle scuole superiori di Pordenone, e diverse altre; numerosi "banchetti" di sensibilizzazione sul progetto e di raccolta di fondi (solo per citare alcune occasioni: Festa della Rosa al Borgo delle Rose di san Quirino, Chions in Fiore, Villa Manin- manifestazione "il giardino del Doge", presso il Cro in occasioni particolari e durante i lavori) Si sono attivate anche Associazioni e gruppi sensibilizzati. Si ricordano qui, senza essere esaustivi, Il Rotary club alto Livenza e Sacile, L'Associazione il Capitello, il Circolo Amici in Giardino, il gruppo di Caterina, la Fidapa di Pordenone, l'associazione delle Mele Antiche che ha donato i meli piantumati nel giardino)

Deve essere sottolineata la forte adesione che si è potuta registrare tra imprenditori e fornitori sia del territorio che di altre regioni.

Per l'elencazione analitica delle donazioni in opere e forniture si rimanda alla tabella presentata per la trattazione del successivo punto 3).

Possono essere qui ricordati i dati complessivi:

L'attività dell'associazione ha prodotto una raccolta di donazioni e contributi per un importo complessivo di 32.106,03 Euro.

Le donazioni da parte di imprese e fornitori hanno raggiunto il valore di 30.643,56; gli sconti e le prestazioni / forniture danno un risultato di valore pari a 39.565,72 Euro. Siamo ad un dato straordinario: 70.209,28 Euro, il 65% del valore dei lavori e delle forniture, è stato oggetto di donazione da parte di imprese.

Infine deve essere sottolineato il valore (non quantificato in termini economici) in senso non solo etico ma anche di effettiva e concreta utilità dell'apporto dei volontari. Si citano solo:

- la mole di attività richieste per la progettazione, la gestione delle attività amministrative in rapporto con gli enti, per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, tutte attività richiedenti titoli tecnici e alta professionalità;
- una quantità interventi per la sistemazione del fondo, la realizzazione delle aiuole, lo spostamento e la distribuzione di una ingente quantità di torba, la piantumazione di quasi tutte le essenze, la semina, l'irrigazione del giardino, per

tutta l'estate del 2018, ed interventi continui di manutenzione sono stati garantiti da soci volontari a puro titolo di volontariato.

Il percorso per la realizzazione di questo progetto ha consentito di sperimentare come nell'ambito della comunità esistano enormi potenzialità e disponibilità che hanno la sola necessità di essere adeguatamente stimolate e sensibilizzate. Senza questi apporti il progetto sarebbe certamente rimasto un mero sogno. E' invece una bella realtà.

### 3- Spese per la realizzazione del progetto

Si rinvia per questo titolo alla tabella, già citata, che è stata presentata per la discussione del punto 3) dell'ordine del giorno dell'odierna riunione del Comitato dei garanti e si riportano i dati conclusivi:

- le risorse impiegate per la realizzazione del progetto sono complessivamente pari ad euro 108.582,17;
- Tale impiego è stato possibile grazie ad un apporto:
  - o da parte di imprese e fornitori pari a 70.209,28 (65%);
  - o di contributi e donazioni pari ad Euro 32.106,03 (30%)
  - o mezzi propri dell'Associazione pari ad Euro 6.266,86 (5%).

.....